

# Informe de Inspección de Seguridad en Equipos de Izaje

**EQUIPO:** DISPOSITIVO DE IZAJE BAJO GANCHO

Fecha de Inspección: 02/10/2023

Cliente: PRSL S.R.L.

Lugar de Inspección: La Plata, Bs. As.

Propietario: PRSL S.R.L.

Ubicación: Predio de TECPLATA

Marca: PRSL PERSOL Modelo: Multipropósito 30 Ton

Serie: 4-2023 Año: 2023

Interno: 4-2023 Dominio: NO APLICA

OT: 33062

## **Datos Técnicos**

Capacidad de carga máxima (kg): 30000

Tara (kg): 2200

Tipo: Mecanico y estructural

Estado del equipo: Nuevo

#### Inspección General

Sin observaciones

FO-OI-34 V16 30/05/2023

Página 1/4





# Prueba Operativa

Sin observaciones

# Ensayo con Carga

O: Observado S: Satisface NA: No Aplica

Item Código Observaciones

Elevación con carga S

# Condiciones de Ensayo

O: Observado S: Satisface NA: No Aplica Peso elevado (kg)

37500

### Instrumentos de Medición

Instrumento Código

Dinamómetro DIN 23

#### **Observaciones Generales**

1. El peso de la prueba de carga consistía de varias partes que fueron pesadas con el DIN. 2. Participó de la inspección y confección de la documentación Gustavo Cancian como inspector en entrenamiento.

#### **Fotos**

FO-OI-34 V16 30/05/2023

Página 2/4









































FO-OI-34 V16 30/05/2023

Página 3/4



WORKLIFT S.A. inspeccionó el equipo descripto anteriormente y certifica que Cumple con los requerimientos de la norma ASME B30.20-2021 y la Ley 19.587\* de Seguridad e Higiene en el Trabajo y sus Decretos Reglamentarios.

Próxima Inspección (fecha recomendada): 02/10/2024

**Inspector: Enrique Martinez** 

Oficina Técnica: Mark Barrios

Responsable Técnico: Sergio Faijóo

Este documento no puede reproducirse de manera parcial.

\*La legislación citada se encuentra fuera del alcance de la acreditación del OAA.

Firmado en CABA



Firma digital emitida por Certificador Licenciado según Res. SG No 44/15. Certificado emitido por DIGILOGIX S.A. http://www.digilogix.com.ar/

FO-OI-34 V16 30/05/2023

Página 4/4

